

	Zmogljivost	Stanje oktober 1984
7. OŠ Danilo Kumar	18 učilnic, vel. telovadnica, kuh., večnamenski prostor	v izdelavi je glavni projekt
8. Zdravstveni dom	izdelane programske osnove <b>pričetek gradnje preložen v naslednje obdobje</b>	
9. Center za slušno in govorno prizadete	70 m <sup>2</sup>	objekt je bil predan namenu v septembru 1984
<b>Ljubljana-Moste-Polje</b>		
1. VVO Nove Jarše novogradnja	112 otrok	objekt je bil predan namenu 6. 3. 1984
2. VVO Kodeljevo prizidek	42 otrok	v izdelavi je projektna dokumentacija
3. VVO Štepanjsko naselje novogradnja	v izdelavi je projektna dokumentacija	
4. OŠ Jože Moškrič	8 učilnic	objekt je bil predan namenu v januarju 1983
5. OŠ Karel Destovnik Kajuh prizidek	6 učilnic	objekt bo predan namenu v novembru 1984
6. OŠ Zg. Kašelj	6 učilnic, mala telovad., kuhinja	pridobljena je projektna dokumentacija
7. OŠ Kette Murn	telovadnica	objekt bo predan namenu v novembru 1984
8. OŠ A. Jakhl prizidek	6 učilnic	v izdelavi so programske osnove
9. ZD Fužine	izdelane so programske osnove, <b>gradnja je preložena v naslednje obdobje</b>	
<b>Ljubljana-Vič</b>		
1. VVO Bonifacija novogradnja	80 otrok 5 učilnic	izdelana je projektna dokumentacija
2. VVO Brdo	80 otrok	izdelane so programske osnove
3. VVO Viško Polje novogradnja	135 otrok	<b>pričetek gradnje je preložen zaradi zamika stanovanjske gradnje</b>
4. VVO Ig novogradnja	108 otrok	objekt je bil predan namenu oktobra 1984
5. VVO Lavrica — novogradnja	92 otrok	izdelan je idejni projekt
6. VVO Trnovo	40 otrok	objekt je v zaključni fazi gradnje (je izgrajen) in bo predan namenu v novembru 1984
7. OŠ Kolezija — novogradnja	16 učilnic	izdelan je idejni projekt
8. OŠ Bičevje — prizidek	kuhinja, jedilnica, zaklonišče	objekt je bil predan namenu
9. OŠ Trnovo	telovadnica, kuhinja, jedilnica	izveden tehnični pregled, v pridobivanju projektna dokumentacija
10. Mladinsko okrevališče Rakitna		izdelane so programske osnove in projektna naloga za adaptacijo obstoječega objekta, <b>razrešuje se problematika izgradnje vodovoda</b>
11. ZP Velike Lašče	497 m <sup>2</sup>	v izdelavi je tehnična dokumentacija
12. ZP Škofljica	399 m <sup>2</sup>	potrjene so programske osnove, v izdelavi je lokacijska dokumentacija in idejni projekt
13. Glasbena šola Vič	948 m <sup>2</sup>	gradnja je v teku in bo zaključena v letu 1985

Od skupno 40 načrtovanih investicij je torej:

zgrajenih	12 objektov
v gradnji je	11 objektov
v pripravi pa	13 gradenj

Za štiri objekte (VVO Guncije, OŠ Hinko Smrekar, VVO Boris Zihlerl in VVO Tomačevo) je bila z odlokom predvidena le izdelava idejnih projektov.

## II. FINANCIRANJE

Z odlokom o uvedbi tretjega samoprispjevka (Uradni list SRS, št. 36/81) je bila ocenjena investicijska vrednost za celotni program v višini 4.698.000.000 din.

V skupni vrednosti so bili upoštevani stroški gradbenih, obrtniških in instalcijskih del ter opreme in stroški nakupa zemljišč, izgradnje komunalnih priključkov in zunanje ureditve.

Z odlokom je bilo nadalje predvideno, da bodo delovni ljudje in občani prispevali v petih letih s plačevanjem samoprispjevka 3.731 mio din.

Manjkajoči del sredstev pa naj bi bil pridobljen na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljnih planov za obdobje 1981—1985, tako da bi prispevale:

	mio din
Medobčinske zdravstvene skupnosti	851.500
Samoupravna stanovanjska skupnost Ljubljana	27.950
SPIZ	32.700
Mestna skupnost za zaposlovanje	8.300
Kulturna skupnost Slovenije	38.500
Ljubljanska kulturna skupnost	7.550