

SREDSTVA PRISPEVKA ZA UPORABO MESTNEGA ZEMLJIŠČA

Finančno poročilo za čas
od 1. 1. do 30. 9. 1976

Asfaltiranje dovozov na Triglavski:

Narejen je bil projekt, ki ga je izdelal Projekt nizke gradnje Ljubljana. Sklenjena je bila pogodba s Komunalnim podjetjem Ljubljana z dne 25. 12. 1975. Delo je izvršeno.

Asfaltiranje okolice zadrúžnega doma v Črnučah:

Narejen je projekt, ki ga je izdelal Projekt nizke gradnje Ljubljana. Sklenjena je bila pogodba s Slovenijskimi cestami z dne 8. 6. 1976. Delo je izvršeno.

Asfaltiranje Stebijeve ulice — obveznost 1975:

Narejen je projekt, ki ga je izdelal Projekt nizke gradnje Ljubljana. Dela nameravamo izvršiti na podlagi soglasja. Sredstva bomo nakazali na žiro račun KS »Črnuče-Nadgorica«, nadzor bo vršil referent za komunalne investicije. Dobili smo ponudbeni predračun, ki je od predvidenih sredstev višji za 84.871 din, katere bo potrebno zagotoviti.

Ureditev javne razsvetljave v Popovičevi ulici:

Za navedena dela je predvidenih 120.000 din. Imamo že pogodbo s Komunalnim podjetjem »Ljubljana«, ki je podpisana. Pričetek del v novembru.

Kanalizacija Kleče:

Za navedena dela je predvidenih 400.000 din. Projekt je naredilo podjetje »Kanalizacija«. V izdelavi je lokacijska dokumentacija. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju bomo izvršili prenos investitorstva na podjetje »Kanalizacija«, ki bo najelo bančni kredit za manjkajoča sredstva.

Asfaltiranje hodnika na Vilharjevi ulici:

Dela so se izvajala brez projekta. Izvršilo se je asfaltiranje hodnika v širini 2,0 m od Novakove ulice do Vilharjeve 33, ostali del hodnika pa je zelenica. Za dela je bila sklenjena pogodba s Komunalnim podjetjem »Ljubljana« dne 8. 6. 1976. Delo je izvršeno.

Polaganje plošč v Savskem naselju:

| N a m e n | Plan 1976 | Realizacija 1.1.-30.9.76 | % |
|---|------------------|-----------------------------|-----------|
| I. D O H O D K I | | | |
| 1. Prenešena sredstva | 964.000 | 964.185,27 | 100 |
| 2. Izvirni priliv - 100% | 6.000.000 | 5.003.418,65 | 83 |
| 3. Izvirni priliv - 100% · cona III. | 100.000 | 94.863,90 | 95 |
| 4. Ostali dohodki | - | 26.260,30 | - |
| SKUPAJ DOHODKI | 7.064.000 | 6.088.728,12 | 86 |
| II. I Z D A T K I | | | |
| 1. Sofinanciranje 10-letnega programa izgradnje cestnega omrežja | 3.000.000 | 2.501.709,25 | 83 |
| 2. Sofinanciranje 10-letnega programa izgradnje cestnega omrežja - obveznost po obračunu za leto 1975 | 131.000 | 131.440,95 | 100 |
| 3. Asfaltiranje dovozov na Triglavski - obvez. 1975 | 200.000 | - | - |
| 4. Asfaltiranje okoličnice Zadružnega doma v Črnučah - obveznost 1975 | 170.000 | 164.536,40 | 97 |
| 5. Ureditev JR v Popovičevi ul. obveznost 1975 | 120.000 | 13.499,50 | 11 |
| 6. Kanalizacija Kleče - obveznost 1975 | 400.000 | - | - |
| 7. Asfaltiranje Štebijeve uličice - obveznost 1975 | 100.000 | - | - |
| 8. Asfaltiranje hodnika na Vilharjevi ul. | 39.000 | 43.317,00 | 111 |
| 9. Polaganje plošč: v Sav. naselju | 20.000 | 20.000,00 | 100 |
| 10. Obnova JR v Sav. naselju | 80.000 | 80.000,00 | 100 |
| 11. Ureditev zelenice Majaronova 2-6 | 30.000 | - | - |
| 12. Kanalizacija BS-3 stari del - sofinanciranje | 250.000 | - | - |
| 13. Kanalizacija Kočenska ul. | 600.000 | - | - |
| 14. Kanalizacija v soseski BS 111/2 Gmajna | 200.000 | - | - |
| 15. Ureditev podhoda v Črnučah | 250.000 | 112.110,00 | 45 |
| 16. Kanalizacija Nadgorica - sofinanciranje | 300.000 | 300.000,00 | 100 |
| 17. Pokopališča v Črnučah | 150.000 | 8.606,00 | - |
| 18. Ureditev ceste v Jaršah | 100.000 | 54.991,00 | 55 |
| 19. Asfalt. platoja Trstenjakova | 100.000 | 87.400,00 | 87 |
| 20. Elektrifikacija Brinje- sof. | 100.000 | 100.000,00 | 100 |
| 21. LD in projekt mrliške vežice v Dolu | 50.000 | - | - |
| 22. Asfalt. park. prostora pri pokopališču v Dolu | 80.000 | - | - |
| 23. Stroški projekt. in stroš. SDK | 70.000 | 40.178,35 | 57 |
| 24. Stroški inkasa - 1976 | 14.000 | 13.100,00 | 94 |
| - stroški inkasa - 1975 | - | 52.887,95 | - |
| 25. Depozit | 510.000 | - | - |
| SKUPAJ IZDATKI | 7.064.000 | 3.723.776,40 | 53 |
| DOHODKI | 6.088.728,12 din | | |
| IZDATKI | 3.723.776,40 din | | |
| Razpoložljivo na dan 30.9.76 | 2.364.951,72 din | | |

Dela so bila izvršena v mesecu aprilu.

Obnova javne razsvetljave v Savskem naselju:

Dela so bila izvršena v mesecu maju. Dela pri izkopu so izvršili mladinci KS »Savsko naselje«.

Ureditev zelenice Majaronova 2-6:

Dela so bila izvršena v mesecu aprilu, le zasaditev dreves in grmičevja bo izvršeno v jesenskem obdobju.

Kanalizacija BS-3 stari del — sofinanciranje:

Za navedena dela je predvidenih 250.000 din, ki smo jih prenesli na »SOSESKO« kot delež pri sofinanciranju. Služba pri Soseski še ni dobila ustreznih soglasij za uporabo zemljišča.

Kanalizacija Kočenske ulice:

Projekt je naredilo podjetje »Kanalizacija«. V izdelavi je lokacijska dokumentacija in je potrebno še pridobiti ustrezna dovoljenja. Dela bomo začeli izvajati koncem leta.

Kanalizacija v soseski BS-111/2 — Gmajna:

Za navedena dela je predvidenih 200.000 din, ki jih moramo prenesti na »SOSESKO« kot delež pri sofinanciranju. Izvaja se kanalizacija po Verdnikovi ulici.

Ureditev podhoda v Črnučah:

Naročena je jeklena konstrukcija pri podjetju IMKO. Zunanja ureditev podhoda je končana. Jeklena konstrukcija pa se bo zaradi tehničnih ovir IMKO montirala v začetku novembra.

Kanalizacija Nadgorica — sofinanciranje:

V letu 1972 je Skupščina občine Ljubljana-Bežigrad potrdila izračun obračunskega območja za zazidalni

otok BS-202 — Nadgorica in s tem tudi višino prispevka za urejanje. Pri tem se je skupščina obvezala, da bo iz občinskih sredstev financirala primarni kanal v dolžini oca 2 km od Nadgorice do izliva v Savo v Šentjakobu.

Po projektantskem predračunu iz leta 1972 so znašali stroški za izgradnjo tega kanala 1.483.885 din. Zaradi zahtevnosti terena in zaradi pridobitve ustreznih soglasij je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 1975 in gradnja je bila začeta.

Občina je vsako leto odvajala del sredstev za to gradnjo; do sedaj 1.400.000 din. Stroški, ki so bili predvideni v letu 1972 so se do letos povišali na 4.600.000 din. Vzrok za to je bila inflacija, zahtevnost terena, poglobitev in povečanje profila cevi. Poglobitev in povečanje profila je bilo nujno z ozirom na to, da bo kanal lahko prevzel tudi del zazidalnega otoka BP-8 v Črnučah.

Kanal je zgrajen v dolžini 570 m. Za dokončno dograditev primanjkuje 3.300.000 din. Da bi kanal lahko zgradili do konca, je »Soseska« predlagala SOZD IMK in komunalni komisiji pri SM, da bi banka odobrila kredit v višini 2.600.000 din, 700.000 din bi pa dala »Soseska« od prispevka investitorjev, ki bodo v BP-8.

Odbor za komunalno gospodarstvo IS je o tem razpravljal in priporoča odobritev kredita.

Banka je pripravljena dati kredit pod pogojem, da IPK vnese to v svoj program. Pri tem pa nastajajo težave, ker je program že potrjen in podpisani sporazum o financiranju programa.

»Soseska« je z dopisom v januarju tega leta opozorila oddelček za komu-

nalno in stanovanjsko gospodarstvo o obvezi občine, vendar v proračunu za leto 1976 ni bilo zagotovljenih sredstev iz razloga, ker so bile vse komunalne investicije izločene iz proračuna. Zagotovljenih je bilo le 300.000 din iz sredstev prispevka za uporabo mestnih zemljišč.

Pokopališče v Črnučah:

Za navedena dela je predvidenih 150.000 din. S temi sredstvi bomo odkupili del zemljišča in si pridobili ustrezno dokumentacijo. Dosežen je sporazum z lastnikom zemljišča za odkup, izdelana je lokacijska dokumentacija in zaproseno je za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Ureditev ceste v Jaršah:

Dela so se izvajala brez projekta in na soglasje. Za dela je bila sklenjena pogodba s Komunalnim podjetjem Ljubljana dne 8. 6. 1976. Delo je izvršeno.

Asfaltiranje platoja Jakšičeva ul:

Dela so se izvajala brez projekta in na soglasje. Dela so izvršena.

Elektrifikacija Brinje — sofinanciranje:

Za navedena dela je predvidenih 100.000 din. Sredstva smo že nakazali na KS Brinje-Beričevo kot delež pri sofinanciranju. Trafopostaja je v izgradnji.

Lokacijska dokumentacija in projekt mrliške vežice v Dolu:

Za navedena dela je predvidenih 50.000 din. Projekt in lokacijska dokumentacija sta v izdelavi.

Asfaltiranje parkirnega prostora pri pokopališču v Dolu:

Za navedena dela je predvidenih 80.000 din. Dela bomo izvršili po dogovoru s predstavnikom KS v prihodnjem letu, skupaj z izgradnjo mrliške vežice.

BELEŽKE: