

Informacija o izvajanju programa samoprispevka II.



I. Dograjani objekti:

1. VVZ Vnanje gorice

20. 3. je bil opravljen tehnični pregled na objektu, ki ni bil popoln zaradi odsotnosti nekaterih inšpektorjev. Pri tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno ponovno, da se izvajalec del MARLES Maribor ni sposoben držati rokov, ker ni odstranil pomanjkljivosti, ugotovljenih na internem pregledu, ki je bil mesec dni pred uradnim tehničnim pregledom. Ponovni rok je bil postavljen do 20. 4. 1980 in pridobitev uporabnega dovoljenja 27. 4. 1980. Zadnji rok za pridobitev dovoljenja je v teku.

II. Objekti v gradnji:

2. Dom upokojevcev Kolesija

Dela na objektu potekajo po terminkem pla-

nu in bo objekt dograjen do marca 1981.

3. OŠ Ig - telovadnica

Na objektu je cca 45 dni zamude, ker nastopajo težave z izvajalcem GIP Vegrad Velenje zaradi slabe in neodgovorne organizacije gradbišča. Izvajalec del ne spoštuje vplivov nadzornega organa in izvaja dela nestrokovno kljub prepovedi. Na objektu je bila izvršena preizkusna obremenitev lepjenega strešnega nosilca, ki pa ni bila uspešna. Statik proizvajalca nosilcev in ZR MK sta pripravila sanacijski načrt za nosilce.

4. OŠ Velike Lašče - telovadnica

Objekt je v gradnji in so groba gradbena dela do kote pritličja dokončana. Dela se izvajajo na nosilnih stebrih. Dela izvaja SGP ZIDAR Ko-

čevje in zamuja z deli 10 dni.

5. OŠ Preserje

19. 2. 1980 je bila izvajalcu SGP GRADBI-NEC Kranj predana zakoličba objekta, 10. 3. pa gradbeno dovoljenje. Dela so v teku.

6. VVZ Kozarje

18. 3. 1980 je bilo izvajalcu SGP GORICA predano zemljišče z zakoličbo, gradbenim dovoljenjem in tehnično dokumentacijo. Kasnitev pričetka del za 35 dni je nastala zaradi projektanta. Dela na tem objektu so v izvajanju.

7. Zdravstveni dom Vič - prizidek

Dela na objektu potekajo po terminkem planu.

III. Objekti v pripravi:

8. VVZ Milan Česnik

Prilavljena je vsa tehnična dokumentacija in je bil 25. 2. izveden razpis del za gradnjo objekta z rokom predaje ponudbe 25. 3. 1980. Razpis je bil poslan 12 podjetjem, od katerih so le trije dvignili razpisno dokumentacijo. Ponudbe pa je oddalo samo eno podjetje, zato razpis za oddajo del ni uspel. Objekt je bil oddan z direktno ponudbo SGP OBNOVA.

9. OŠ Krim-Rudnik

Po večkratni urgenci je bil 25. 2. 1980 izdelan projekt PGD za osnovno šolo, telovadnico in vrtec. Po grobem pregledu projekta, ki ga je izdelal projektant GIPOSS-PROJEKTA 80, je bilo takoj ugotovljeno, da projekt ne vsebuje zunanje ureditve in projekta pilotov.

15. 3. 1980 je bil objavljen razpis za oddajo del. Dokumentacijo je prevzelo 7 gradbenih podjetij. 25. 3. je projektant še dostavil izvedbeni načrt za pilotiranje, ki je bil takoj dostavljen ponudnikom.

15. 4. 1980 je bilo odpiranje ponudb, kjer je sodeloval tudi predstavnik TKS Vič-Rudnik zaradi soudeležbe pri sofinanciranju telovadnice.

Izbrano je bilo SGP Grosuplje kot najugodnejši ponudnik.

Sanacija zemljišča je v I. fazi izvedena in bo nadaljnja izvedba del odvisna od poročila ZR MK. Predvideni začetek del na objektih, v kolikor bo poročilo ZR MK pozitivno, bo prvih poletnih mesecih. Ker preostane do začetka šolskega leta 1981/82 le 15 mesecev, v celoti ob-

jektov do tega roka gradbeno ne bo mogoče v celoti realizirati.

Začetek gradnje pa zavisi tudi od pravočasne zagotovitve vseh finančnih sredstev.

10. VVZ Krim-Rudnik

Enako kot za šolo Krim-Rudnik zaradi sočasne gradnje obeh objektov.

11. VVZ Rožna dolina

Po terminkem planu je bil predviden pričetek del v aprilu, vendar je nastala kasnitev z izdelavo glavnega projekta zaradi lokacijske odločbe, pridobitve zemljišča in geomehanskih raziskav terena.

V teku so intenzivne priprave za razrešitev problematike zemljišča v tem, da se strankam, ki sta vložili pritožbo na Republiški sekretariat za urbanizem, po hitrem postopku dodeli nadomestni parceli.

12. VVZ Trnovo

Lokacija za VVZ Trnovo je v pridobivanju s tem, da je nadomestno zemljišče za Peršina že pridobljeno, prav tako je bila opravljena zakoličba nadomestnih objektov (stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje). Oddana je tudi vloga za lokacijsko dovoljenje in bodo po pridobitvi gradbene dokumentacije nadomestni objekti zgrajeni v 120 dneh.

Za gradnjo VVZ Trnovo je že pripravljena vsa tehnična dokumentacija, v pridobivanju so soglasja na glavni projekt. Lokacijsko dovoljenje bo možno pridobiti v juniju, gradbeno dovoljenje pa v oktobru 1980.

13. OŠ Škofljica

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil dokončan v aprilu 1980.

Zamuda pri oddaji projekta je nastala zaradi geomehanskega poročila ZR MK. Po terminkem planu bi morali pričeti z deli v aprilu 1980, dejansko pa bo možno začeti z gradnjo koncem julija 1980, ker mora biti predhodno opravljen še razpis del. Za gradnjo pa bo treba zagotoviti tudi finančna sredstva. Ta pa bodo, če bo podpisal samoupravni sporazum o uporabi presežkov SIS iz leta 1979.



Gradnja telovadnice pri OŠ v Velikih Laščah napreduje

Uspešni rezervisti

Občinska konferenca ZRVS je od 23. do 25. maja organizirala za svoje člane v Zapotoku pod Kureščkom orientacijsko taktično vajo.

Vaja sodi v redni program izobraževanja rezervnih vojaških starešin, udeležilo pa se je okoli 1.600 rezervnih oficirjev in mlajših oficirjev. Seznanili so se z najnovejšim orožjem, ki ga imamo v naši armadi in preverili svoje idejnopolično in vojaško znanje. Pripadniki sanitetne

službe so se izobraževali v poljski sanitetni postaji. Rezervni starešine so svoje znanje preverili tudi v streljanju s tromblonskimi minami.

Vajo so si med drugimi ogledali tudi predsednik skupščine občine Vili Belič, sekretar občinskega komiteja ZKS Vasja Butina, predsednik občinske konference SZDL Peter Vrhunc in predsednik republiške konference ZRVS Janez Japelj.

Ivo Brečič



Predsednik RK ZRVS Janez Japelj si je v spremstvu občinskega vodstva ZRVS med drugim ogledal tudi sanitetno postajo.



Rezervni oficirji in mlajši oficirji so se zelo dobro odrezali tudi pri streljanju s tromblonskimi minami.