

● IZVRŠNI SVET JE PRIPRAVIL

Pregled realiziranih in začelih investicij

Pregled realiziranih in začelih investicij v srednjeročnem obdobju 1986 do 1990 s področja preskrbe in drugih dejavnosti, družbenih dejavnosti ter komunalne, cestne in energetske infrastrukture v občini Ljubljana Moste-Polje

I. PODROČJE PRESKRBE IN DRUGIH DEJAVNOSTI

A. Trgovina
1. izvenmestne trgovine

Preverili so stanje preskrbe v Klopcah, Javorju in Šmartnem.

a) KS Klopce
V KS Klopce je v gradnji družbeni center, v okviru katerega so dodatno opredelili prostor tudi za trgovino. Za celoten objekt je treba zaradi sprememb pri gradnji ponovno pridobiti vse gradbene dokumente. Preko mestnega komiteja za preskrbo in občinskega sekretariata za LO smo zaradi pomembnosti preskrbe v izrednih razmerah poizkušali pridobiti določena sredstva, vendar ni bilo uspeha. Gradnja centra trenutno stoji zaradi pomanjkanja sredstev.

b) KS Besnica
V KS Besnica je bila v vasi Prežganje trgovina posodobljena, v Besnici je bila delno zamenjana oprema. V vasi Javor zaradi nerentabilnosti trgovine ni interesov ne v družbenem sektorju ne v privatnem sektorju.

c) KS Šmartno
V KS Šmartno zaradi prostorskih problemov ni bilo mogoče odpreti trgovine. Prostori, ki jih je KS prvotno namerala preurediti v trgovino, so bili oddani za skladišče. Zemljišča, kamor naj bi postavili kontejner, pa KS nima.

a) KS Nove Fužine
Začela se je gradnja primarnega centra, ki kasni pet let. Vzroki kasnitve so bili: ni bilo soinvestitorjev (velika predračunska vrednost) in v celoti zagotovljenih sredstev za gradnjo.

b) KS Moste
Adaptirana je bila trgovina DO Žito na Zaloški cesti.

c) KS Jože Moškrič Ciril
V tem srednjeročnem obdobju se nadaljuje tudi faza izgradnje skladiščno-prodajnega centra Kurivoprdaje.

d) KS Vevče-Zg. Kašelj
Za trgovino v Kašlju so izpeljane vse urbanistične osnove, vendar gradnje ni mogoče začeti, ker ni interesov; javni natečaj bo ponovljen.

e) KS Zadobrova-Sneberje
Za trgovino v Sneberjih poskušajo dobiti zemljišče, vendar ZIL kasni.

B. Ostale storitvene dejavnosti - zasebni sektor (sekundarni centri po soseskah)

1. Objekti, ki so zgrajeni

a) Štepanjsko naselje - primarni center
- obratuje: PTT, Brivsko-frizersko podjetje, Loterija Slovenije, tekstilni butik
- pogodbe so podpisane za: Ljubljanska banka, delikatesa, pizzerija, slaščičarna, cvetličarna, kava bar, usnjena galanterija, Lesnina TOZD Mavrica, KS, Republiška skupnost za ceste
- v fazi dogovora: biro servis-fotokopiranje
- nekaj poslovnega prostora je še na razpolago.

b) Vevče - obrtno servisni center
- pogodbe podpisane za: pizza bar, sadje zelenjava
- v fazi dogovora: trgovina
- nekaj poslovnega prostora je še na razpolago.

2. Objekti v fazi izgradnje

a) Nove Jarše - storitveni center že v gradnji
- evidentirani so investitorji z različnimi dejavnostmi: računalniški inženiring, fotokopiranje in raznoževanje, servis bele tehnike, izdelava ključev, popravilo čevljev, usnjeni izdelki, tekstilni butik, drogerija, ženski frizer, sadje zelenjava, kava bar, slaščičarna, pozerija, banka.

- možna je še vključitev novih interesov.

b) Nove Fužine - primarni center
- v tem objektu so poslovni prostori namenjeni storitvenim dejavnostim
- možna je še vključitev novih interesov.

3. Pričetek gradnje v kratkem

a) Nove Fužine - servisni objekti MS 5/2

- evidentirano veliko število različnih dejavnosti, pričeli so s podpisovanjem pogodb: frizerstvo, kozmetika, gostinstvo, sadje zelenjava, kemična čistilnica, servis pralnih strojev, razni butik, servis koles in smuči, fotokopiranje, optika, šiviljstvo, darila, usnjena galanterija, čevljarstvo, ključji, prodaja kaset, plošč, papirja. Lesnina TOZD Mavrica, komisijске prodajalne, pletiljstvo, popravilo gospodinskih aparatov, zlatarstvo, tapetništvo, videoteka, bižuterija, špecerija, mesarja.
- možna je še vključitev novih interesov.

C. PTT

SIS za ptt promet Ljubljana je zaradi pomanjkanja sredstev izvedel rebalans srednjeročnega programa.

1. Investicije, realizirane v tem srednjeročnem obdobju

a) KS Štepanjsko naselje
- pošta je začela obratovati;

b) KS Zalog
- zgrajeno je krajevno kabelsko omrežje,
- realiziran kontejner Zalog;

c) KS Besnica
- zgrajeno krajevno kabelsko omrežje,
- realizirana ATC Besnica;

d) KS Nove Fužine
- zgrajeno krajevno kabelsko omrežje;

2. V izgradnji:

a) KS Zadvor, KS Bizovik
- izgradnja kabelske kanalizacije in zveznega kabla Polje smer Zadvor je v zaključni fazi,
- v izgradnji je priključitev naročnikov na telefonsko omrežje v KS Zadvor. V prvi fazi bo izvedena priključitev v hribovitem predelu, rok izvedbe v nižinskem delu (KS Zadvor, KS Bizovik) je konec meseca novembra;

b) KS Nove Fužine
- za nakup prostorov za pošto in ATC Fužine je v pripravi podpis predpogodbe. V letu 1989 bodo zagotovili plačila za objekt;
c) KS Dolsko, KS Klopce
- izgradnja ptt omrežja na področju KS Dolsko, KS Dol in KS Klopce kasni. Po informacijah KS se bo izgradnja začela v letošnjem letu in nadaljevala v naslednjem. Investicijo financirajo krajni sami, finance pa so tudi vzrok kasnitve.

II. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KS KODELJEVO

Izvršni svet je vsem organizacijam s področja družbenih dejavnosti na območju te krajevne skupnosti predlagal, da naj plinifikacijo vključijo v svoje planske dokumente.

Občinski komite za družbene dejavnosti je že večkrat opozoril Gostinjsko podjetje Figovec na njegove obveznosti v zvezi z gradom Kodeljevo. V mesecu septembru bo organiziran sestanek z Občinskim komitejem za urbanizem, gradbeništvo in varstvo okolja, KS Kodeljevo, Gostinjskim podjetjem Figovec, OŠ Ketteja in Murna ter Fakulteto za telesno kulturo. Na njem se bomo dogovorili o potrebah in možnostih za sanacijo grajskega kompleksa in njegovo vključitev v življenje te krajevne skupnosti.

KS NOVE FUŽINE

V tej krajevni skupnosti smo pridobili dva objekta - prvo fazo ZD Fu-

žine in OŠ Fužine II. Oba sta že vključena v dejavnost. Za druge načrtovane investicije, ki naj bi jih gradili s sredstvi, ki se zbirajo s samoupravnim sporazumom 0,5 od BOD iz čistega dohodka - glasbena šola, VVE Fužine II in drugo fazo ZD Fužine, še ni znano, kdaj bo možen pričetek gradnje. Vsa sredstva, ki se bodo zbrala s tem sporazumom v prihodnjem letu, bodo namreč porabljena za odplačilo kreditov, ki so bili najeti za izgradnjo OŠ Fužine II.

Pobudo krajevne skupnosti za pričetek sodnega postopka proti projektni organizaciji SCT Inženiring smo posredovali v presojo ZIL TOZD Inženiringu.

KS 25. MAJ, SOTOČJE IN ŠTEPANJA VAS

Občinski komite za družbene dejavnosti je skupaj s Knjižnico Jožeta Mazovca proučil možnosti za nakup in ureditev prostorov za knjižnico v primarnem centru ob Litijski cesti. Občinska kulturna skupnost in Ljubljanska kulturna skupnost odgovora še nista posredovali.

KS VEVČE - ZG. KAŠELJ

Izredno zaostrene družbenoekonomske razmere onemogočajo zagotovitev finančnega vira za izgradnjo nujno potrebne telovadnice in učilnic pri OŠ Zg. Kašelj.

III. ENERGETIKA

V srednjeročnem obdobju 1986-1988 so bili v občini Ljubljana Moste-Polje zamenjani vsi dotrajni obstoječi plinovodi in izveden prehod na uporabo zemeljskega plina. Zgrajen je bil tudi nov plinovod po cesti Ob Ljubljani.

S tem je bila dana možnost priključitve vseh objektov ob trasah plinovodov na oskrbo z zemeljskim plinom, vendar je bil odziv zelo slab. Tako se niso priključile na plinski sistem niti večje obstoječe kotlovnice.

V okviru izgradnje soseske Fužine, bloka v Vevčah in šole in Kašlju so bili tudi zgrajeni vsi potrebni plinovodi. V naslednjih letih predvidevamo še izgradnjo plinovoda po Kodeljevem do šole in fakultete in iz Fužin po Zaloški cesti do kotlovnice v Polju (nadzidava in dozidava objektov).

Na področju daljinskega ogrevanja so v tem srednjeročnem obdobju gradili nove vročevode predvsem v novih Fužinah, saj je obstoječe primarno vročevodno omrežje v Mostah že v večini zgrajeno in je zato potrebno ne pospešiti priključevanje obstoječih objektov na sistem.

Vsi novozgrajeni objekti, večji objekti zahodno od bodoče avtoceste, pa so bili priključeni na sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo.

A Pregled izvrševanja nalog na projektu tehnološke in ekološke sanacije TE-TO Ljubljana
1. Osnovna naloga v letošnjem letu je bila odločitev o izbiri najugodnejše tehnologije za ekološko in tehnološko sanacijo v TE-TOL. Ta izbira je bila izvršena v mesecu aprilu 1988 in kot je znano, je bila odločitev strokovne komisije, da sanacija kotlov 1 in 2 izvedejo v tehnologiji izogrevanja goriva v vrtnični plasti in sanaciji kotla 3 z metodo odžveplanja po mokrem postopku. Z odločitvijo o vrsti tehnologije za tehnološko in ekološko sanacijo smo dobili usmeritev za nadaljnje delo na realizaciji aktivnosti iz plana za leto 1988.

2. Izdelana je bila razpisna dokumentacija za izbiro najugodnejše inženiring organizacije za izdelavo idejnega projekta. Ker za tehnologijo izdelave kotlov z izogrevanjem v vrtničnem sloju naše projektive in inženiring organizacije nimajo potrebnega znanja in izkušenj, bomo izdelavo idejnega projekta za kotlovski del in del za mehansko čiščenje dimnih plinov predali v delo tuji inženiring organizaciji.

Za ostale naprave in opremo bo idejni projekt izdelala domača projektna organizacija IB Elektroprojekt iz Ljubljane.

Od inozemskih organizacij so ponudbo poslale naslednje: United engineers and constructors iz ZDA, Babcock iz ZRN, EVT in ZRN in Wagner Biro iz Avstrije. Po pravkar komisijске odprtih ponudbah ugotavljamo, da se gibljejo njihove ponudbe v ok-

viru 700.000 do 1 milijona DEM. To pomeni, da bomo morali za devizni del zagotoviti dinarsko protivrednost po trenutnem tečaju z DEM v višini 1200 do 1700 mio din. K temu je potrebno pridobiti še denar za domači del stroškov projekta, ki znašajo tudi preko 400 mio din in jih bo potrebno v glavnem zagotoviti že v letošnjem letu.

Idejni projekt bo lahko gotov v najboljšem primeru konec marca meseca 1989. Da bi lahko ta rok držali, bi morale biti vse pogodbe do konca meseca novembra 1988 že veljavne. Glede na plan aktivnosti pomeni ta cca 3-mesečno zamudo.

3. Vzporedno z izdelavo idejnega projekta bomo s krajšim časovnim zamikom pričeli izdelovati tudi investicijski program, ki naj bi bil končan do konca junija 1989. Postopek revizije, potrjevanja in zagotavljanja potrebnih sredstev bi naj bil končan do konca septembra 1989.

4. S sprejetjem investicijskega programa bi bila faza predhodnih del končana. Vse nadaljnje aktivnosti spadajo že v fazo investicije. Kot prvo se bo pričela izdelava projekta za razpis in objava razpisa za zbiranje ponudb najugodnejših izvajalcev opreme in naprav. Te aktivnosti bi bile končane do konca leta 1989.

5. V prihodnjem letu bomo morali vzporedno z naštetimi aktivnostmi reševati lokacijsko in prostorsko problematiko. Vendar ne bodo aktivnosti terminsko podaljševale našete aktivnosti iz predhodnih del.

6. Vso navedeno dokumentacijo in postopke za ekološko sanacijo pripravljamo v skladu z novimi predpisi o maksimalno dovoljenih emisijah, vključno čiščenje dimnih plinov.

7. V času priprav se je v mesecu avgustu postavila pred nas dodatna zahteva, da bi izdelali vso investicijsko tehnično dokumentacijo za tehnološko in ekološko sanacijo kotlov tudi v varianti na zemeljski plin. Ker je zadeva v zvezi zagotavljanja tako velikih količin zemeljskega plina (TE-TOL bi ga rabila okoli 300 mio m³ na leto) še popolnoma odprta, smo se odločili, da delamo na dokumentaciji naprej po že planirani poti, ker bi vsako še nadaljnje zamujanje na izvajanju aktivnosti na predhodnih delih povzročilo zamike na tehnološki sanaciji kotlov 1 in 2 za eno ali več let.

8. V tem letu moramo dokončno določiti ključ delitve stroškov med Elektrogospodarstvom Slovenije in Ljubljano, tako za tehnološko, kot tudi ekološko sanacijo.

9. Predračunska vrednost predhodnih del za leto 1988 je bila ovrednotena po cenah 31. 12. 1987 v višini 2.830 mio din (delež Ljubljane 800 mio din) oziroma v ECU 1.760.000. Od tega je bilo do danes že porabljenih oziroma angažiranih 495 mio din.

10. Za leto 1989 predvidevamo, da bomo rabili za dokončanje aktivnosti na fazi predhodnih del po današnjih cenah okoli 3.000 mio din, od tega Ljubljana približno 1.000 mio din.

Za fazo investicije (izdelava tehnične dokumentacije, razpisi, izbira ponudb i.d.r.) pa imamo predvideno po današnjih cenah tranšo v višini 11.600 mio din (3.400.000 ECU).

Od tega bo, po naši oceni, mesto Ljubljana moralo prispevati okoli 25%.

Vse planirane naloge po rebalansu srednjeročnega plana Energetske skupnosti Ljubljana, ki ga je skupščina energetske skupnosti Ljubljana sprejela 5. 5. 1988, se doslej izvajajo skladno s planskimi predvidevanji.

IV. CESTNO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO

V nadaljnjem poročilu so prikazane pomembnejše investicije in druge večje naloge, katere so bile realizirane v tem srednjeročnem obdobju, oziroma bodo končane v tem letu in za katere so se zagotavljala sredstva v Skupnosti za ceste Ljubljana in komunalni skupnosti ljubljanskih občin. Razen navedenih nalog so se izvajala tudi redna vzdrževalna dela na cestnih in komunalnih objektih, urejali prometni režimi, dejavnost mestnega potniškega prometa, dejavnost javne higijene in pokopališka dejavnost.

Pomembnejše investicije in druge večje naloge na področju cestnega in komunalnega gospodarstva so:

Krajevna skupnost in realizacija	leto	znesek v 000 din
- Laze-Janče, cesta	87	15.000
- Laze-Slapničar - cesta	86,87	270.000
- asfaltiranje Senožeti, Kamnica	88	5.600
- asfaltiranje Petelinje	88	80.000
- most Mišičica	88	500.000
- pokopališče Dolsko - razširitev	88	390.000
4. KS Klopce		
- sanacija ceste Zagorica - plaz	86,87	1.500
- vodovod Klopce - projekt	87, 88	8.000
- avtobusno obratališče Križevska vas in pričetek del	88	30.000
- razširitev ovinkov	88	10.000
5. KS Zadvor		
- vodovod po cesti II. grupe odredov	86	32.100
- asfaltiranje Pot na most in Pot v Podgorje	87	36.000
- JR Česnjice-Zagradišče	87	20.000
- most Zavoglj	88	50.000
- asfaltiranje do ČN	88	3.000
- asfaltiranje Ceste na Urh	88	11.000
6. KS Hrušica-Fužine		
- vodovod od Ljubljance do Litijske	86, 87	119.200
- vodovod Fužinska - Cesta v kostanj - Ul. Bratov Tuma	87,88	120.000
- novi Fužinski most (sofinanciranje)	87	54.000
7. KS Štepanja vas, 25. maj in Sotočje		
- štepanjska cesta - pločniki	86, 87	12.000
- sanacija zelenice pred domom starejših občanov	87	8.000
- sanacija podhoda	87	3.000
8. KS Kodeljevo		
- Kosovelova ul., obnova asfalta in drevoreda	87	19.000
- nova peš pot od ul. Na peči do Povšetove	87	20.000
- pločnik na Ul. Jana Husa	87	3.000
- projekt za ureditev parka Kodeljevo	88	4.000
- rekonstrukcija Litijske ceste z novim mostom	86, 87, 88	
9. KS Moste		
- dostopna pot na Rojčevu - asfaltiranje	87	5.100
- obnova peš mostu in platoja pri stari tržnici	86, 87	8.000
- podhod pod železnico	86, 87	240.000
10. KS Selo		
- vodovod po Zaloški cesti	86	53.000
11. KS Zelena jama		
- obnova asfalta Cilenskega in Rožičeva ulica s pločniki	86	67.000
- asfaltiranje peš poti in postavitve ograje od podhoda do Pokopališke ulice	87	10.000
- semafor Letališka-Kajuhova	87	10.000
12. KS Jože Moškrič-Ciril		
- asfaltiranje Mirna pot	88	8.000
- ureditev zelenice na Jarški ulici	88	10.500
13. KS Dušan Kveder-Tomaž		
- postavitve zapore na Jarški ulici	88	4.000
14. KS Šmartno ob Savi		
- gradnja primarne in sekundarne kanalizacije	86, 87, 88	144.500
15. KS Zadobrova-Sneberje		
- križišče Zadobrovska-Sneberska	86, 87	32.000
- asfaltiranje in JR Berčonove in Ceste VIII. N. Polje	87, 88	163.000
- dopolnilna prometna signalizacija na Zadobrovski cesti	88	3.000
- prestavitev ceste do Save z JR	88	19.000
- Zadobrovska - fekalna in meteorna kanalizacija	88	1.100.000
- Sneberska - obnova asfalta	88	400.000
16. KS Novo Polje		
- asfaltiranje ceste XI. N. Polje	87	24.000
- asfaltiranje ceste III. N. Polje	87	70.000
- asfaltiranje povezovalne ceste od ceste I. do ceste VII. N. Polje	88	15.000
- odbojna ograja - zapora letališke ceste	88	6.000
- pričetek gradnje primarni vodovod Zadobrova-Zalog	88	30.000
17. KS Polje		
- Rjava cesta - pločnik in JR	86, 87	128.000
- asfaltiranje cest XXIV, XXX, XXXVI, XXXVIII, XLIV Polje	87, 88	81.000
- obnova Zaloške ceste s križiščem Zadobrovska in postajališči	88	195.000
- nove ponikovalnice na parkiriščih ceste V. Polje	88	65.000
- Vevška cesta - odvodnjavanje	88	6.000
- pločnik na Zaloški skozki Studenec - projekt	88	3.000
18. KS Vevče - Zg. Kašelj		
- obnova Vevške ceste do mostu z vodovodom	86,87	23.000
- novogradnja Vevški most (sofinanciranje)	87	270.000
- Mazovčeva pot, asfalt	88	28.000
- JR Mazovčeva pot, ul. španskih borcev, Rosna pot, Papirniški trg	87, 88	21.000
- gradnja kanalizacije pri Vevškem mostu	87	37.000
- asfaltiranje ul. španskih borcev	88	97.000
19. KS Zalog		
- obnova Agrokombinarske ulice	87	61.500
20. KS N. Fužine		
- dostopna cesta do Fužinskega gradu	87	54.500
21. KS Bizovik		
- JR	87	4.000

Na kraju tega dela poročila bi omenili še trenutno največjo investicijo, ki poteka na območju naše občine, to je gradnja centralne čistilne naprave v Zalogu. Tako so že izdelani projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, zgrajena in asfaltirana je glavna dostopna cesta - cesta v Prod, v pripravi je lokacijska dokumentacija za komunalne priključke in južno dovozno cesto, investitor DO VO-KA TOZD Kanalizacija pa je že razpisal javni natečaj za ugotavljanje sposobnosti izvajalca, in ko bo ta znan, bo mogoče tudi razpisati dela na gradnji I. faze centralne čistilne naprave.

● **KS HRUŠICA-FUŽINE**
Obvestilo naročnikom telefonskih priključkov

Obveščamo, da je v teku pridobivanje uporabnega dovoljenja za zgrajeno telefonsko kabelsko omrežje. Vse naročnike telefonskih priključkov obveščamo, da je spisek prijav zaključen. Odbor ne sprejema nobenih nadaljnjih naročil oziroma prijav, ker je razpolagalna pravica potekla. Točnejše informacije o pričetku priključevanja telefonov bomo posredovali v naslednji številki. Predsednik odbora ZVONE BAH

Krajevna skupnost in realizacija	leto	znesek v 000 din
1. KS Besnica		
- odbojne ograje Tuji grm, Volavlj, Vnajarji	86, 87	15.000
- cesta Trebeljevo-Kožlevec	87, 88	50.255
- JR M. Trebeljevo, V. Trebeljevo - del, Prežganje, Volavlj	87, 88	80.000
- Vodovod Vnajarje - sanacija	87	8.102
- Kapnica Janče	88	60.000
- sredstava za kamnolom	87	5.000
- cesta na pokopališče Prežganje	88	6.000
- ureditev zelenih površin	88	4.000
2. KS Lipoglav		
- vodovod Brezje - projekt	88	5.000
- sofinanciranje postajališč	88	1.500
3. KS Dolsko		
- vodovod Vinje	86, 87	4.500
- nova cesta Vinje	87	11.000

● **Video LU** ● **Video LU**

Videoteka Lu, v Skopski 2, pri trgovini Nama v Štepanjskem naselju, vas vabi vsak dan (razen nedelje) od